



Decreto n. 4

Prot. Gen. n. 112

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: Progetto "Lavori di ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola media "Brunetti" di Porto Tolle in provincia di Rovigo". Approvazione contabilità Finale, Relazione della D.L. sullo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione. CIG: ZE815DB371

IL DIRETTORE

- Premesso che il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, con le risorse derivanti dal mutuo contratto con la "BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A." e la "CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A." sottoscritto con atto notarile rep. 8.526 del 29/12/2011, e con i benefici derivanti dal un contributo POR FESR CRO 2007-2013, concesso dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n° 1188 del 23/03/2010 rimodulato con Decreto della giunta Regionale n° 1090 del 24/07/2013, ha realizzato l'opera denominata "Progetto per la realizzazione di n° 58 impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su alcuni edifici dei comuni della provincia di Rovigo", in nome e per conto dei comuni interessati;
- Richiamata la Delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 15 del 25 febbraio 2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Ripristino di 9 impianti fotovoltaici danneggiati - Provvedimenti" con la quale si autorizzava il Direttore dell'Ente previo espletamento delle previste procedure ad evidenza pubblica per i relativi affidamenti, a provvedere al ripristino degli impianti fotovoltaici in epigrafe, danneggiati dall'eccezionale evento atmosferico avvenuto il 5/6 febbraio 2015;
- Rilevato che con il soprarichiamato documento si dava atto che alla liquidazione delle spese avrebbe provveduto il Direttore, con proprio atto, sulla base dell'impegno assunto con la medesima deliberazione;
- Richiamato il proprio Decreto n. 58 del 13 luglio 2015 con il quale, fra l'altro, si indicava quale Responsabile Unico del Procedimento, progettista e Direttore dei Lavori l'Ing. Alberto Moscardi di Rovigo;
- Evidenziato che con proprio decreto n° 64 del 02/09/2015 è stata stabilita l'aggiudicazione definitiva dei lavori inerenti il "Ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola media "Brunetti" di Porto Tolle in provincia di Rovigo";
- Avuto presente che in data 09/10/2015 è stato sottoscritto il relativo contratto, in atti dell'Ente, con prot. n° 3218 del 15/10/2015, per l'esecuzione dei lavori con la ditta SO.GE.DI.CO. SRL, con sede in Zelarino (VE) via Selvanese, 22/B/2, per un importo complessivo di € 23.550,00, di cui 2.000,00 per oneri relativi all'attuazione del piano per la sicurezza;
- Che con Ordine di Servizio n. 1 emesso in data 18/11/2015 fu necessario ordinare all'impresa lavorazioni aggiuntive sul ripristino del manto impermeabilizzante del tetto per un importo netto di € 7.500,00 interamente finanziato con fondi del bilancio comunale di Porto Tolle;

- Precisato che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato fissato in 30 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 12/10/2015, giorno in cui è stato redatto il verbale per la consegna dei lavori;
- Che per effetto della sospensione delle attività lavorative di 18 giorni naturali e consecutivi ordinate dalla Direzione dei lavori per cause non imputabili all'impresa il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato spostato al 28/11/2015;
- Che i lavori sono terminati in data 27/11/2015, come da certificato di fine lavori redatto in contraddittorio fra l'impresa e il Direttore dei Lavori in data 28/11/2015;
- Visto il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori nonché R.U.P., dal quale risulta liquidabile il credito all'impresa di € 31.050,00 oltre IVA al 22% per € 6.831,00;
- Richiamata altresì la Delibera del Consiglio d'Amministrazione n°77 del 23 dicembre 2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Autorizzazione alla maggior spesa per il ripristino dell'impianto fotovoltaico della Scuola Media Brunetti di Porto Tolle." con la quale si approvava ed autorizzava l'anticipazione della spesa maggior spesa di € 7.287,72, finanziandola con i mezzi ordinari del bilancio;
- Visti il D.P.R. 207/2010 ed il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Ritenuto, per i suesposti motivi, di procedere all'approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dalla D.L. e conseguentemente, autorizzare la liquidazione del relativo importo;
- Atteso che ricorrono i presupposti di cui all'art. 27, lett. b), del vigente statuto consorziale;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA

- 1) Di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori nonché R.U.P. relativo ai lavori inerenti il "Ripristino dell'impianto fotovoltaico della scuola media "Brunetti" di Porto Tolle in provincia di Rovigo" eseguiti dalla ditta SO.GE.DI.CO. SRL, con sede in Zelarino (VE) via Selvanese, 22/B/2, che contabilizza i lavori eseguiti per un importo complessivo di € 31.050,00, oltre IVA 22% pari ad € 6.831,00, per complessivi € 37.881,00;
- 3) di autorizzare il pagamento all'Impresa SO.GE.DI.CO. SRL, con sede in Zelarino (VE), una volta verificati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, della somma di € 31.050,00, oltre IVA 22% pari ad € 6.831,00, per complessivi € 37.881,00 così come indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione, ad emissione di regolare fattura;
- 4) di dare atto che a tale onere si farà fronte con le somme approvate ed autorizzate con la citata delibera del Consiglio d'Amministrazione n°15 del 25 febbraio 2015 e n°77 del 23 dicembre 2015;
- 5) Di dare comunicazione mensile in epigrafe del presente decreto al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo.

Rovigo, li 19 gennaio 2016



Il Direttore
Avv. Giuseppe Moretto -

www.consviso.it

