



CONSVIPO
Consorzio per lo Sviluppo
del Polesine
Azienda Speciale

Decreto n. 77

Prot. Gen. n. 3744

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: Progetto dei lavori di "Ripristino di n. 10 impianti fotovoltaici danneggiati dall'evento atmosferico del 5/6 febbraio 2015 nei comuni di Ficarolo, Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po, Villadose, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana e Costa di Rovigo in provincia di Rovigo". CUP: E61B15000080005 - CIG: 63311473C8. Approvazione contabilità Finale, Relazione della D.L. sullo Stato Finale e Certificato di Regolare Esecuzione

IL DIRETTORE

- Premesso che il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine, con le risorse derivanti dal mutuo contratto con la "BANCA INFRASTRUTTURE INNOVAZIONE E SVILUPPO S.P.A." e la "CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A." sottoscritto con atto notarile rep. 8.526 del 29/12/2011, e con i benefici derivanti dal un contributo POR FESR CRO 2007-2013, concesso dalla Regione Veneto con D.G.R.V. n° 1188 del 23/03/2010 rimodulato con Decreto della giunta Regionale n° 1090 del 24/07/2013, ha realizzato l'opera denominata "Progetto per la realizzazione di n° 58 impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica su alcuni edifici dei comuni della provincia di Rovigo", in nome e per conto dei comuni interessati;
- Richiamata la Delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 15 del 25 febbraio 2015, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto "Ripristino di 9 impianti fotovoltaici danneggiati - Provvedimenti" con la quale si autorizzava il Direttore dell'Ente previo espletamento delle previste procedure ad evidenza pubblica per i relativi affidamenti, a provvedere al ripristino degli impianti fotovoltaici in epigrafe, danneggiati dall'eccezionale evento atmosferico avvenuto il 5/6 febbraio 2015;
- Rilevato che con il soprarichiamato documento si dava atto che alla liquidazione delle spese avrebbe provveduto il Direttore, con proprio atto, sulla base dell'impegno assunto con la medesima deliberazione;
- Evidenziato che con proprio decreto n° 59 del 07/08/2015 è stata stabilita l'aggiudicazione definitiva dei lavori inerenti il "Ripristino di n. 10 impianti fotovoltaici danneggiati dall'evento atmosferico del 5/6 febbraio 2015 nei comuni di Ficarolo, Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po, Villadose, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana e Costa di Rovigo in provincia di Rovigo";
- Avuto presente che in data 15/10/2015 è stato sottoscritto il relativo contratto, in atti dell'Ente, con prot. n° 3399 del 06/11/2015, per l'esecuzione dei lavori con la ditta C.E.V. Consorzio Edili Veneti S.c.a.r.l., con sede in Piove di Sacco (PD) via Madonna delle Grazie, 7/2, per un importo complessivo di € 162.321,50, di cui 10.006,50 per oneri relativi all'attuazione del piano per la sicurezza;

V.le delle Industrie, 53/b
45100 Rovigo
Italy

Tel. +39.0425.412576
Fax +39.0425.419410
e-mail: consvipo@consvipo.it

C.F. 80001510298
P. IVA 00563870294
www.consvipo.it

- Che l'appaltatore ha indicato quale consorziata esecutrice l'Impresa MORO ANTONIO S.r.l. con sede in Rovigo, viale Porta Adige n. 42;
- Precisato che il tempo utile per l'esecuzione dei lavori è stato fissato in 40 giorni naturali e consecutivi a decorrere dal 23/09/2015, giorno in cui è stato redatto il verbale per la consegna dei lavori;
- Che per effetto della sospensione delle attività lavorative di 32 giorni naturali e consecutivi ordinate dalla Direzione dei lavori per cause non imputabili all'impresa il nuovo termine di ultimazione dei lavori è stato spostato al 04/12/2015;
- Che i lavori sono terminati in data 03/12/2015, come da certificato di fine lavori redatto in contraddittorio fra l'impresa e il Direttore dei Lavori in data 05/12/2015;
- Considerato che, in data 08/12/2015 la Direzione Lavori ha presentato la documentazione tecnica relativa allo Stato Finale dei lavori a tutto il 03/12/2015, per un importo complessivo di € 162.321,50 compreso gli oneri per la sicurezza, nonché la Relazione sullo Stato Finale dalla quale si evince che l'impresa vanta un credito di € 162.321,50 oltre IVA 22% per € 35.710,73, per un totale complessivo di € 198.032,23;
- Vista il Certificato di Regolare Esecuzione redatta dal Direttore dei Lavori nonché R.U.P., dal quale risulta liquidabile il credito all'impresa di € 162.321,50 oltre IVA al 22% per € 35.710,73;
- Visti il D.P.R. 207/2010 ed il D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- Ritenuto, per i suesposti motivi, di procedere all'approvazione della contabilità finale dei lavori eseguiti, della Relazione sullo Stato Finale e del Certificato di Regolare Esecuzione, redatti dalla D.L. e conseguentemente, autorizzare la liquidazione del relativo importo;
- Atteso che ricorrono i presupposti di cui all'art. 27, lett. b), del vigente statuto consorziale;
- Tutto ciò premesso;

DECRETA

- 1) Di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di approvare, inoltre, la Contabilità al Finale, a tutto il 03/12/2015 dei lavori inerenti il *"Ripristino di n. 10 impianti fotovoltaici danneggiati dall'evento atmosferico del 5/6 febbraio 2015 nei comuni di Ficarolo, Rosolina, Porto Viro, Taglio di Po, Villadose, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana e Costa di Rovigo in provincia di Rovigo"* eseguiti dalla ditta C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI S.c.a.r.l., con sede in Piove di Sacco (PD) via Madonna delle Grazie, 7/2, attraverso la propria consorziata MORO ANTONIO S.r.l., con sede in Rovigo, viale Porta Adige n. 42, che contabilizza i lavori eseguiti per un importo complessivo di € 162.321,50, oltre IVA 22% pari ad € 35.710,73, per complessivi € 198.032,23;
- 3) di approvare, altresì, la restante documentazione tecnica costituente lo Stato Finale dei lavori, nonché la Relazione sullo Stato Finale redatta dal Direttore dei Lavori;
- 4) di approvare, infine, il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori nonché R.U.P. Ing. Alberto Moscardi;
- 5) di autorizzare il pagamento all'Impresa C.E.V. CONSORZIO EDILI VENETI S.c.a.r.l., con sede in Piove di Sacco (PD), una volta verificati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, della somma di € 162.321,00, oltre IVA 22% pari ad € 35.710,73, per complessivi € 198.032,23 così come indicato nel Certificato di Regolare Esecuzione, ad emissione di regolare fattura;
- 6) di dare atto che a tale onere si farà fronte con le somme approvate ed autorizzate con la citata delibera del Consiglio d'Amministrazione n°15 del 25/02/2015;



- 7) Di dare comunicazione mensile in epigrafe del presente decreto al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo.

Rovigo, li 21 dicembre 2015



Il Direttore
W. Giuseppe Moretto -

