



Rovigo, 5 febbraio 2014

Decreto n. 12/bis

Prot. Gen. n. 439

DECRETO DEL DIRETTORE

Oggetto: Approvazione del 1° S.A.L. a tutto il 08/11/2013 per l'esecuzione dei "Lavori relativi alle opere civili di postazioni di bike sharing nei Comuni di Arquà Polesine, Badia Polesine, Canaro, Castalguglielmo, Ceregnano, Crespino, Fratta Polesine, Melara, Occhiobello, Polesella e Lendinara".
CUP: E19B12000150005 - CIG 4806555EA6

IL DIRETTORE

Premesso:

- che con delibera del C.d.A. n° 90 del 14/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, veniva, tra l'altro, approvata la versione preliminare del progetto denominato "Bike Sharing e Fonti Rinnovabili" per un importo complessivo di € 359.608,33 al netto dell'IVA;
- che a seguito di istanza inoltrata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con decreto DD SEC-DEC-2012-40 del 16/02/2012 il medesimo ha ammesso il Consorzio per lo Sviluppo del Polesine al finanziamento previsto dal Bando "Bike Sharing fonti rinnovabili" per l'importo di €. 279.211,43, IVA esclusa, per la realizzazione del "Progetto Bike Sharing ConSviPo" – cod. 202;
- che al finanziamento complessivo del progetto di € 359.608,34 si fa fronte nel modo seguente: a) quanto ad € 279.212,10 con il predetto contributo concesso dal Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; b) quanto ad € 80.396,24 con fondi messi a disposizione dal Consorzio con la delibera del Consiglio d'Amministrazione n° 28 del 20 marzo 2012, esecutiva ai sensi di legge;
- che con convenzione sottoscritta in data 09/05/2012, agli atti con prot. n° 1639, il Dr. Ing. Alberto Moscardi è stato incaricato all'esercizio della attività di Responsabile Unico del Procedimento del citato progetto;
- che con proprio decreto n° 09 del 01/02/2013 è stato approvato il progetto esecutivo dell'opera in argomento, agli atti con prot. 279 del 29/01/2013, del costo complessivo pari ad € 359.608,34 esclusa IVA;
- che con il medesimo atto è stato dato mandato al R.U.P. per l'avvio delle conseguenti procedure propedeutiche l'inizio dei lavori;
- che con Decreto del Direttore n. 12 del 12/01/2013 prot. gen. 421 sono stati affidati alla ditta Moro Antonio srl, con sede in Rovigo, i lavori per la realizzazione delle opere edili relative alle postazioni di Bike Sharing;

- che in data 14/06/2013, agli atti con prot. n° 1737, è stato sottoscritto il relativo contratto d'appalto per un importo complessivo di € 87.388,20 di cui 78.445,45 per lavori e 8.942,75 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza;
- che i lavori, attesa la scadenza imposta dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sono stati consegnati in via d'urgenza ai sensi dell'art. 153 del D.P.R. 207/2010 con verbale in data 13/02/2013;
- che i lavori sono stati sospesi dal 18/02/2013 al 13/06/2013, a causa di impedimenti dovuti alle avverse condizioni atmosferiche, e dal 08/11/2013 al 10/01/2014 per problematiche correlate al rilascio del nulla osta da parte della Soprintendenza;
- che con nota in data 23/01/2014 n. 0000809 SEC, agli atti del _Consvipo con prot. n° 328 del 31/01/2014, il Ministero per l'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha concesso la proroga per l'ultimazione dei lavori a tutto il 05/04/2014;
- che i lavori sono attualmente in avanzata fase di completamento;
- che in data 31/01/2014, agli atti con prot. 347 del 03/02/2014, la Direzione dei Lavori ha presentato la documentazione tecnica relativa al 1° S.A.L. a tutto il 08/11/2013 per un importo complessivo di € 58.126,34.

Atteso che il R.U.P., dr. ing. Alberto Moscardi, accertata la regolarità e la rispondenza alla normativa vigente, ha provveduto a vistare la documentazione tecnica costituente il 1° SAL ed a sottoscrivere il relativo Certificato di Pagamento n° 1 per un importo di € 57.835,00 + IVA 10% per € 5.783,50, per un importo complessivo di € 63.618,50.

Richiamato il comma 2 dell'art. 12 del citato contratto d'appalto prevede che il pagamento in acconto al maturare dello stato di avanzamento dei lavori per un importo, al netto delle ritenute dello 0,50% di cui all'art. 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010, non inferiore agli 80.000,00 euro.

Richiamato, inoltre, il punto b) del comma 4 dell'art. 12 del citato contratto d'appalto che prevede, qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'appaltatore, e comunque non imputabili al medesimo, che l'appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato d'avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al punto precedente.

Ritenuto, per i motivi suesposti, di provvedere alla approvazione del 1° S.A.L. e conseguente liquidazione del relativo certificato di pagamento n° 1;

Visti il D.P.R. 207/2010 ed il D.Lgs. 163/2006.

Atteso che ricorrono i presupposti di cui all'art. 27, lett. b), del vigente statuto consorziale.

Tutto ciò premesso.

D E C R E T A

1. di approvare le premesse in narrativa esposte come parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare, così come redatto dal D.L. dr. ing. Santo Chiellino, il 1° S.A.L. a tutto il 08/11/2013 dei lavori relativi alle Opere Civili inerenti il Progetto denominato "Bike Sharing e fonti rinnovabili – Bando G.U. n. 88 del 16/04/2010", eseguiti dalla ditta MORO ANTONIO srl con sede in Rovigo in via Porta Adige al n° 42, che contabilizza i lavori per un importo complessivo di € 58.126,34 al lordo delle ritenute del 0,50% per infortuni;



3. di approvare, altresì, la restante documentazione tecnica costituente lo stato avanzamento dei lavori, redatta dal Direttore dei Lavori in data 31/12/2013 e vistata dal R.U.P. dr. ing. Alberto Moscardi, in atti con prot. n° 347 del 03/02/2014;
4. di autorizzare il pagamento all'Impresa MORO ANTONIO S.r.l., una volta verificati i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia, della somma di 57.835,00 + IVA 10% per € 5.783,50, per un totale complessivo di € 63.618,50 così come indicato nel Certificato di Pagamento n° 1, ad emissione di regolare fattura;
5. di dare atto che a tale onere si farà fronte con le somme approvate ed autorizzate con la citata delibera del C.d.A. n° 22 del 22/04/2013, esecutiva ai sensi di legge;
6. Di dare comunicazione mensile in epigrafe del presente decreto al Consiglio di Amministrazione ed all'Organo di Controllo.



Il Direttore
Avv. Giuseppe Moretto -

